

Wykonanie zadań:

### **I. W zakresie inwestycyjnym:**

#### **OCZYSZCZALANIA:**

Trwa realizacja prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków. Prace posuwają się zgodnie z harmonogramem. Zakończono Etap III zadania związany z dostawą i montażem technologii oczyszczania. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Wykonawca nie zgłasza problemów na budowie.

Jednocześnie zadanie uzyskało pozytywną rekomendację Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przewidywany termin zakończenia robót to 18 maj 2020 r.

Podpisano umowę z firmą BERG na kontynuację współpracy w zakresie rozliczenia przedmiotowego zadania z jednostką dofinansowującą.

#### **GOK:**

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Dokonano rozliczenia umowy z Wykonawcą robót. W dniu 05.02.2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie sali widowiskowej przy udziale zaproszonych gości.

#### **SENIOR+**

Złożono wniosek o dofinansowanie funkcjonowania PROGRAMU SENIOR +. Klub seniora już działa. Wartość robót 90 tys. zł + wyposażenie ponad 20 tys. zł. Pomieszczenia są pięknie wyposażone. Seniorzy trzy razy w tygodniu mogą korzystać z pomieszczeń.

#### **Wykonanie docieplenia budynku przy ul. Kościuszki 77**

Zakres prac obejmuje wykonanie docieplania oraz tynku strukturalnego. Prace zostaną zakończone na wiosnę w związku z reżimem technologicznym wykonania tynków metodą lekką –mokrą. Spisano aneks do umowy. Wartość robót 41 tys. zł

#### **WODOCIĄG OSADA SMOLARZ**

Przeprowadzono postępowania w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nitki wodociągu z miejscowości Nowe Kurowo do Osady Smolarz. Realizacja robót dobiegła końca, obecnie trwają próby szczelności, płukanie i dezynfekcja wodociągu. Wartość robót 334 560,00 zł

### **II. Drogi:**

Podpisano umowę na wykonanie bieżących napraw dróg gruntowych w 2020 r. Dokonano sprawdzenia stanu dróg gruntowych. Wystosowano zlecenie w celu rozpoczęcia napraw najbardziej zdegradowanych odcinków. Z uwagi na obfite opady deszczu prace nie mogły zostać rozpoczęte.

Oczekuje się na ocenę Wojewody Lubuskiego w zakresie wniosku złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczącego dofinansowania do przebudowy odcinka drogi gminnej nr

005302F Stare Kurowo-Rokitno. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego iż w/w wniosek jest pozytywnie oceniony i jest na liście do dofinansowania.

Wykonano przepust wraz z przyczółkiem na drodze gminnej w Przynotecku oraz naprawiono przepust w miejscowości Łącznica.

### **III. Fundusz Sołecki:**

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Przynotecku. Wartość umowy 18 000,00 zł.

Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie rozbudowy sieci oświetlenia w m. Błotnica. Właściciel sieci Enea Oświetlenie z uwagi na duże odległości planowanych do ustawiania lamp wycenił montaż 3 szt. na ponad 45 000,00 zł. Informacje przekazano sołtysowi wsi.

Obecnie trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy remontu kuchni sali wiejskiej w Łącznicy oraz analiza zakresu prac dotyczących wykonania naprawy przejazdu nad kanałem melioracyjnym w w/w miejscowości.

Dokonano sprawdzenia terenu przeznaczonego pod budowę siłowni plenerowej w m. Rokitno. Teren jest równy i pokryty darnią - nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Trwa układanie płytek na posadzce sali wiejskiej w Błotnicy.

Otrzymano zgłoszenie o uszkodzeniu wiaty w m. Kawki wykonanej w 2018 r. Analizowany jest rodzaj uszkodzeń w celu wystosowania roszczenia gwarancyjnego.

### **IV. Administracja obiektami gminnymi:**

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie. Prace projektowe zostały ukończone. Konieczność wykonania hydrantów wewnętrznych wynika bezpośrednio z decyzji PSP w Strzelcach Krajeńskich i podlega wykonaniu do końca lutego 2020 r. Wystosowano wniosek do PSP o przesunięcie terminu wykonania do 30.06.2020 r.

Wykonano zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wymiany drzwi w toaletach oraz okien w sali lekcyjnej oraz szatniach w Szkole Podstawowej w Starym Kurowie. Dyrekcja Szkoły zleciła również wymianę podłogi w wybranych salach lekcyjnych oraz wykonanie remontu szatni dziewcząt. Prace remontowe w szatni chłopców oraz wymiana podłóg w kolejnych pomieszczeniach będą kontynuowane.

Zleconą awaryjną naprawę dachu sali wiejskiej w Przynotecku. Prace zostały zrealizowane. Nie obserwuje się dalszych przecieków wody. Zacieki i uszkodzenia wewnątrz budynku (sali i toaletach) spowodowane długotrwałym działaniem wody zostaną usunięte po ustaniu zawilgocenia.

Dokonano oględzin stanu orywnowania w budynku ośrodka zdrowia. Stwierdzono konieczności pilnej naprawy ze względu na spękanie rynien. Przekazano zakres prac do realizacji.

Wykonano remont pomieszczeń biurowych tj. sekretariatu (pomalowanie ścian) i gabinetu Wójta polegający na malowaniu ścian i wymianie podłogi oraz odnowieniu drzwi wejściowych.

#### IV. INNE

W związku z przejściem na emeryturę sekretarza Gminy rozpisano konkurs na to stanowisko. Na to bardzo odpowiedzialne stanowisko zgłosiło się dwóch kandydatów. W wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej, komisja konkursowa jednogłośnie na to stanowisko wybrała kandydaturę Pana Jacka Chęcińskiego, który podejmie pracę 9 marca .

Od 19 grudnia 2019 r. w wyniku konkursu , stanowisko kierownika Biblioteki Publicznej piastuje Pani Beata Mąka.

Złożono do Orange Polska S.A. wniosek o likwidację nieczynnego słupa teletechnicznego zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy. Orange Polska poinformował, że usunie słup w I kw. br.

Złożono do Enea Operator wniosek o wykonanie prac naprawczych elewacji trafostacji przy ul. Piaskowej. Wniosek ten pozostał bez odpowiedzi.

Przygotowano i uzgodniono z organizatorem ruchu projekty zmiany stałych organizacji ruchu dla ulicy Podgórznej w zakresie wprowadzenia zakazu postoju na oraz ulic Pocztowa/Sportowa, w celu ustawiania znaków STOP. Projekty uzyskały aprobatę Starosty strzelecko-drezdeneckiego. Znaki zostały ustawione.

Wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w pobliżu przedszkola oraz dokończenie 120 m chodnika na ul. Kościuszki . ZDW poinformował, że przeanalizuje sytuację.

Na wniosek Pana Radnego Romualda Bilińskiego wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 na wysokości apteki oraz odnowienia oznakowania poziomego. Oczekuje się na odpowiedź ZDW w tym zakresie.

Dokonano opracowania i złożono sprawozdania roczne związane z usuwaniem wyrobów azbestowych, wykorzystaniem środowiska oraz realizacją polityki wodno-ściekowej.

Podpisano umowę z Enea Oświetlenie na realizację bieżących napraw oświetlenia drogowego w roku 2020 r.

Przygotowano opinię w zakresie likwidacji przejazdów i przebudowy dróg gruntowych w związku z planami modernizacji linii kolejowej przez spółkę PKP S.A. Gmina wnosi o pozostawienie przejazdów i ich modernizację. Przebudowa dróg gruntowych powinna być włączona w zakres przebudowy linii kolejowej i sfinansowana przez spółkę kolejową.

Rozpoczęto nabór wniosków dot. usuwania wyrobów azbestowych w 2020 r.

Złożono wniosek o dofinansowanie Międzynarodowych Zawodów Strażackich Nowe Kurowo 2020 do Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Złożono wniosek o dofinansowanie Programu Animator-Moje Boisko Orlik na 2020 r.

Złożono karty uszczegółowienia programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Złożono zapotrzebowanie do Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne, staże i prace społecznie – użyteczne. Dotychczas otrzymaliśmy informację o przyznaniu stażu dla jednej osoby, na pozostałe informacje oczekujemy.

Dokonano inwentaryzacji posiadanych przez Gminę dokumentacji projektowych oraz ważności decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie prac.

Wystosowano roszczenie do firmy Eurovia Polska S.A. w sprawie naprawy drogi gminnej 005301F realizowanej w 2014 r. w m. Łącznica. Z uwagi na brak wcześniejszych zgłoszeń dotyczących wad wykonanych robót oraz wygaśnięcie okresu gwarancji Wykonawca odmówił naprawy. Roszczenie Gminy zostało nieuznane również w związku z upływem rękojmi za wady, co wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego.

WOJT  
Szydelko  
Małdalena Szydelko